



๓. แบบการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT)
ตัวชี้วัดที่ ๙ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตัวชี้วัดย่อยที่ ๙.๒ ข้อ ๙.

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลทัฬหี อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา



รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการท้องถิ่นและตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันหลักของชาติ
๑. แผนงานสร้างความเข้มแข็งชุมชน

| ที่ | โครงการ/รายการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ |
|-----|---|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ | |
| ๑ | โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีพันปีหลวง ๑๒ ส.ค. | ติดตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ ตกแต่งประดับชুমหน้าสำนักงานอบต. | ๒๐,๐๐๐ | ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๑๒,๖๕๓ |
| ๒ | โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาพัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี ๓ มิ.ย. | ติดตั้งพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีตกแต่งประดับชুমหน้าสำนักงานอบต. | ๒๐,๐๐๐ | ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๑๘,๒๐๓ |
| ๓ | โครงการเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ รัชกาลที่ ๑๐ | ติดตั้งพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ ตกแต่งประดับชুমหน้าสำนักงานอบต. | ๒๐,๐๐๐ | ๑๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๑๓,๓๐๓ |

ปัญหาอุปสรรค
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานรองรับการปฏิบัติงานที่เน้นการมีส่วนร่วมและการบริการประชาชนที่ดี
๒. แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ที่ | โครงการ/รายการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ |
|-----|---|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ | |
| ๑ | โครงการและโฆษณาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์(ปฏิทินวารสาร อบต.) | จัดทำเอกสาร ปฏิทิน แผ่นพับ ประชาสัมพันธ์งานข่าวสาร แจกจ่าย ให้แก่สมาชิกสภาอบต. และประชาชนในตำบลที่พึง | ๕๐,๐๐๐ | ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ | ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ | ๔๙,๙๘๐ |
| ๒ | โครงการอบรมศึกษาดูงานของสมาชิกสภา ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างพนักงานจ้าง ฯ | การนำสมาชิกสภาอบต. ผู้บริหาร ผู้ช่วยผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และส่วนราชการ ต่างๆ ที่ดูแลประสานงานในพื้นที่ ตำบลที่พึง | ๒๕๐,๐๐๐ | ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๒๒๙,๐๐๔ |
| ๓ | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) | การจัดประชุมประชาคมระดับตำบล ของคณะกรรมการองค์กรจัดทำแผน ผู้แทนสัดส่วนประชาคมตำบลที่พึง ในเรื่องของการจัดทำแผน เพิ่มเติม แผน และการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผล | ๕๐,๐๐๐ | ๒๔ เมษายน ๒๕๖๖ | ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ๑๖,๒๙๕ |

ปัญหาอุปสรรค
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการบริหารราชการตามหลักการบ้านเมืองที่ดี
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา กลยุทธ์การจัดการจัดการศึกษาปฐมวัยมุ่งพัฒนาคุณภาพเด็กเล็กให้ได้มาตรฐาน
๓ แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/รายการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ |
|-----|--|--|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ | |
| ๑ | โครงการอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทั้ง ๓ แห่ง | เด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีการเจริญเติบโตเหมาะสมกับวัย | ๕๕๓,๒๘๐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ๔๒๑,๘๐๐ |
| ๒ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) | อุดหนุนค่าใช้จ่ายเป็นเงินค่าหนังสือเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน ค่าเครื่องแบบนักเรียนค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน | ๒๑๖,๐๐๐ โอนเพิ่ม ๔๑,๘๐๒ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ๒๕๖,๘๘๒ |

ปัญหาอุปสรรค
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดความสมดุลและยั่งยืน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๓.๑ เสริมสร้างการมีส่วนร่วมและจิตสำนึกในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๒. แผนงานคณะชุมชน

| ที่ | โครงการ/รายการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ |
|-----|---|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ สวนหย่อมสำนักงาน อบต.ทัพเรียง | ปรับปรุงสวนหย่อมในสำนักงานให้มี ความสวยงามสำหรับประชาชนที่มา ติดต่อราชการ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๘ ต.ค. ๒๕๖๖ | ๒๘ พ.ย. ๒๕๖๖ | ๙๑,๙๓๐ |

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๔.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบระบบสารสนเทศและสารสนเทศด้านและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๑.อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/รายการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ |
|-----|--|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านม.๒ | ปริมาณงานลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๖๘ ลบ.ม. ลงลูกรังซอมแซมหลุมบ่อ จำนวน ๙๐ ลบ.ม. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๓๓๑,๐๐๐ | ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖ | ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖ | ๓๓๙,๐๐๐ |
| ๒ | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายดอนขวาง-เดินตะโก(ป่าช้า) ม.๓ | ปริมาณงานลงหินคลุก กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๔๗ ลบ.ม. ลงลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๓๐๐ ลบ.ม. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๓๔๘,๐๐๐ | ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ | ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖ | ๓๔๖,๐๐๐ |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน เดินตะโก-หนองกระทุ่ม-ดอน ขวาง ม.๔ | ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร ลงดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑,๓๘๘ ลบ.ม. งานลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น จำนวน ๓๒๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๓๔๕,๐๐๐ | ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ | ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖ | ๒๕๑,๙๘๔ |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง คุ้มปาร์ก-โนนสูง ทำต่อ ม.๖ | ปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง asphaltic concrete ทน ๔ ซม. กว้าง ๕.๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐ เมตร เสริมพื้นทาง หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมงานตีเส้น จราจร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๓๔๔,๐๐๐ | ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖ | ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖ | ๓๔๒,๐๐๐ |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๔.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานทุกด้านและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๑.อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/รายการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ |
|-----|--|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ | |
| ๑ | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก ภายในหมู่บ้านม.๒ | ปริมาณงานลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๒๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๖๘ ลบ.ม. ลงลูกรังซอมแซมหลุมบ่อ จำนวน ๙๐ ลบ.ม. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๓๔๑,๐๐๐ | ๒๖ ม.ค. ๒๕๖๖ | ๒๕ เม.ย. ๒๕๖๖ | ๓๓๙,๐๐๐ |
| ๒ | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก สายดอนขวาง-เดินตะโก(ป่าช้า) ม.๓ | ปริมาณงานลงหินคลุก กว้าง ๒.๕ เมตร ยาว ๘๐๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๑๔๗ ลบ.ม. ลงลูกรังหนา ๐.๑๕ เมตร จำนวน ๓๐๐ ลบ.ม. ป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๓๔๘,๐๐๐ | ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ | ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖ | ๓๔๖,๐๐๐ |
| ๓ | โครงการก่อสร้างถนนคันดิน เดินตะโก-หนองกระทุ่ม-ดอน ขวาง ม.๔ | ปริมาณงาน ถนนกว้าง ๔ เมตร ยาว ๕๒๐ เมตร ลงดินถมสูงเฉลี่ย ๐.๓๐ เมตร จำนวน ๑,๓๘๘ ลบ.ม. งานลูกรัง พร้อมปรับเกลี่ยบดอัดแน่น จำนวน ๓๒๐ ลบ.ม. พร้อมป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๓๔๕,๐๐๐ | ๑๒ ม.ค. ๒๕๖๖ | ๑๑ เม.ย. ๒๕๖๖ | ๒๕๑,๙๘๔ |
| ๔ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง คุ้มป่ารง-โนนสูง ทำต่อ ม.๖ | ปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง asphaltic concrete ทน ๔ ซม. กว้าง ๕.๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐ เมตร เสริมพื้นทาง หินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมงานตีเส้น จราจร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๓๔๔,๐๐๐ | ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖ | ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖ | ๓๔๒,๐๐๐ |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๔.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบระบบสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานทุกด้านและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๑.อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/รายการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ |
|-----|---|--|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ | |
| ๕ | โครงการก่อสร้างระบบน้ำ รอบหมู่บ้านหนองยาง ม.๗ | ปริมาณงานก่อสร้างระบบน้ำภายใน หมู่บ้าน ความกว้าง ๐.๑๕ เมตร ยาว ๑๑๐ เมตร และบ่อพัก ๒๗ บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ๑ป้าย | ๓๔๓,๐๐๐ | ๑๖ ธ.ค. ๒๕๖๕ | ๑๕ มี.ค. ๒๕๖๖ | ๓๔๑,๐๐๐ |
| ๖ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโคกดินแดงห้วยหูก่อ ม.๙ | ปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง asphaltic concrete ทน ๔ ซม. กว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๑๔๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร วาง ท่อ ค.ส.ล. ศก. ๐.๑๓ เมตร ท่อนพร้อมงานตี เส้นจราจร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๔๕๔,๐๐๐ | ๑๓ มี.ย. ๒๕๖๖ | ๑๐ ก.ย. ๒๕๖๖ | ๔๕๒,๐๐๐ |
| ๗ | โครงการปรับปรุงถนนหินคลุก คุ้มหนองขอนห้วยสามขา ม.๑๑ | ปริมาณงานลงหินคลุก กว้าง ๔ เมตร ยาว ๙๐๐ เมตร ทน ๐.๑๐ เมตร จำนวน ๓๘๐ลิบ. ม. ลงลูกรังเสริมทาง ๐.๒๕ เมตร ยาว ๕๐ เมตร จำนวน ๗๐ ลบ.ม. วางท่อ ค.ส.ล. ศก. ๐.๔๐ เมตร ๑๔ ท่อน และป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๓๔๒,๐๐๐ | ๒๕ มี.ค. ๒๕๖๖ | ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖ | ๓๒๘,๕๐๐ |
| ๘ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยาง สายโคกสุวรรณ-ตั้งเตี้ยช่วง แยกบ้านสามขา ม.๑๒ | ปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง asphaltic concrete ทน ๔ ซม. กว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐ เมตร ทน ๐.๑๕ เมตร วาง ท่อ ค.ส.ล. ศก. ๐.๓๐ เมตร ท่อนพร้อมงานตี เส้นจราจร ป้ายโครงการ ๑ ป้าย | ๓๕๐,๐๐๐ | ๑๓ มี.ย. ๒๕๖๖ | ๙ ก.ย. ๒๕๖๖ | ๓๔๘,๐๐๐ |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๔.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบสารสนเทศและการสื่อสารทุกด้านและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน
 ๑.อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/รายการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ |
|-----|--|--|-------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ | |
| ๙ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางภายในหมู่บ้านโคกเพชร ม.๑๖ ต่อจากเดิม | ปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง asphaltic concrete หนา ๔ ซม. กว้าง ๖ เมตร ระยะทางยาว ๑๑๐ เมตร เสริมพื้นทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ เมตร พร้อมงานตีเส้นจราจร บ้ายโครงการ ๑ บ้าย | ๓๕๙,๐๐๐ | ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๖ | ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖ | ๓๕๗,๐๐๐ |
| ๑๐ | โครงการปรับปรุงถนนคันดิน/หินคลุกसानบ้านเดินเห็ด-โนนลอย(หนองหอย) ม.๑๗ | ปริมาณงาน ลงหินคลุก กว้าง ๖ ม. ยาว ๔๐๐ ม. หนา ๐.๑๐ ม. จำนวน ๒๔๐ ลบ.ม. ลงดินถมเสริมสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ ม. จำนวน ๙๐๐ ลบ.ม. พร้อมลงลูกรังหนา ๐.๑๕ ม. จำนวน ๙๐ ลบ.ม. ยาว ๑๐๐ ม. วาง ท่อ ค.ส.ล ๐.๘๐ ม. จำนวน ๘ ท่อนพร้อม กำแพงปากท่อ และบ้ายโครงการ ๑ บ้าย | ๓๔๗,๐๐๐ | ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๖ | ๑๒ เม.ย. ๒๕๖๖ | ๓๔๕,๐๐๐ |
| ๑๑ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางคุ่มโกรกมะขามป้อม (คุ่ม ๕) ม.๑๙ | ปริมาณงานก่อสร้างถนนลาดยางผิวทาง asphaltic concrete หนา ๔ ซม. กว้าง ๕ เมตร ระยะทางยาว ๑๓๐ เมตรเสริมพื้นทางหินคลุกหนา ๐.๑๕ ม. พร้อมงานตีเส้นจราจร บ้ายโครงการ ๑ บ้าย | ๓๔๗,๐๐๐ | ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๖ | ๒๔ เม.ย. ๒๕๖๖ | ๓๔๕,๐๐๐ |

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๔.๑ พัฒนาและปรับปรุงระบบราชการและสาธารณูปโภคที่ได้มาตรฐานทุกด้านและเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน

๑.อุตสาหกรรมและการโยธา

| ที่ | โครงการ/รายการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ |
|-----|--|---|-----------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---------------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่ม โครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุด โครงการ | |
| ๑๒ | โครงการก่อสร้างระบบ ประปาโซลาร์เซลล์บ้าน โนนสง่า ม.๕ | ปริมาณงาน ก่อสร้างระบบประปาถังแชมเปญหรือถังปูนพร้อม ระบบไฟโซลาร์เซลล์ พร้อมป้าย โครงการ ๑ บ้าย | ๓๔๕,๐๐๐ | ๙ ธ.ค. ๒๕๖๕ | ๘ มี.ค. ๒๕๖๖ | ๓๔๐,๕๑๕ |
| ๑๓ | โครงการวางระบบท่อ ประปาภายในหมู่บ้าน ม. ๒๑ | ปริมาณงานวางท่อ pvc ชั้น ๘.๕ ขนาด ๓ ” ยาว ๑,๖๕๐ เมตร พร้อม ข้อลด ๓” 1/2” เซามีเตอร์นำเดิมและป้ายโครงการ ๑ บ้าย | ๓๔๔,๐๐๐ | ๒๓ ส.ค. ๒๕๖๖ | ๒๑ ต.ค.๒๕๖๖ | ๓๓๙,๐๐๐ |

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๕.๑ พัฒนาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ได้มาตรฐานเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับเด็กทั้งร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา

๑.แผนงานการศึกษา

| ที่ | โครงการ/รายการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ |
|-----|------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ | |
| ๑ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | เด็กภายในตำบลที่พึง | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๒ มกราคม ๒๕๖๖ | ๑๔ มกราคม ๒๕๖๖ | ๙๙,๙๙๘ |

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๕.๒ ส่งเสริมสนับสนุนร่วมกับทุกภาคส่วนสร้างความปลอดภัยและบรรเทาสาธารณภัยความปลอดภัยฯ
๒. แผนงานการรักษาความสงบภายใน

| ที่ | โครงการ/รายการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ |
|-----|---|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ | |
| ๑ | โครงการจัดซื้อและซ่อมแซมวัสดุอุปกรณ์ประจำรถ EMS | บุคลากรทางการแพทย์ฉุกเฉินมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน | ๔๐,๐๐๐ | ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๑๗ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๓๙,๙๘๘.๗๐ |
| ๒ | โครงการช่วยเหลือประชาชนองค์กรบริหารส่วนตำบลที่พำนัก | ช่วยเหลือประชาชนกรณีเกิดไฟไหม้บ้านหลังเดียว | ๑๐๐,๐๐๐ | - | - | ๖,๒๖๕ |
| ๓ | โครงการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในวันสำคัญ (ช่วงเทศกาล) | ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ สงกรานต์ | ๖๐,๐๐๐ | ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖ | ๑๗ เมษายน ๒๕๖๖ | ๒๔,๔๙๖ |
| ๔ | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปี | ลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ตำบลที่พำนัก | ๓๐,๐๐๐ | ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๕ | ๒๖ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ๑๙,๐๒๕ |
| ๕ | โครงการติดตั้งไฟสัญญาณจราจรเตือนบริเวณจุดเสี่ยง | ไฟกระพริบเตือนในทางแยกที่บรรจบกับเส้นทางหลัก | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๙ กันยายน ๒๕๖๖ | ๙๗,๕๐๐ |
| ๖ | โครงการจัดซื้อชุดตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ (แมทแอมเฟตามีน) | เด็กนักเรียนในสถานศึกษาและเยาวชนในพื้นที่ตำบลที่พำนัก | ๒๐,๐๐๐ โอนเพิ่ม | ๓๑ กันยายน ๒๕๖๖ | ๗ กันยายน ๒๕๖๖ | ๑๙,๒๐๐ |

ปัญหาอุปสรรค
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๕.๓ สร้างเสริมสุขภาพและพัฒนาการสาธารณสุขส่งเสริมและรณรงค์การส่งเสริมสุขภาพป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ

๓. แผนงานสาธารณสุข

| ที่ | โครงการ/รายการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ) | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ |
|-----|---|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ | |
| ๑ | โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคระบาด | สุนัขและแมวในพื้นที่ตำบลที่พึ่งได้รับ การฉีดวัคซีน ร้อยละ ๑๐๐ เปอร์เซนต์ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๖ กันยายน ๒๕๖๖ | ๙๘,๘๐๐ |
| ๒ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี | ประชาชนในพื้นที่ตำบลได้รับการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคไม่เกิด การแพร่ระบาดของโรค | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ | ๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖ | ๑๒๔,๕๔๕ *โหนดเพิ่ม |

ปัญหาอุปสรรค

ไม่มีปัญหาอุปสรรค

ข้อเสนอแนะ

ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
 กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๕.๔ การจัดการสงเคราะห์ผู้ยากไร้ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
 ๔. แผนงานงบกลาง

| ที่ | โครงการ/รายการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ |
|-----|------------------------------|---|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ | |
| ๑ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อผู้สูงอายุเอดส์ได้รับเงิน สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเอดส์ | ๑๑๔,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ๘๕,๕๐๐ |
| ๒ | โครงการเบี้ยคนพิการ | เพื่อผู้พิการได้รับเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้พิการ | ๗,๔๑๖,๐๐๐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ๕,๖๓๗,๒๐๐ |
| ๓ | โครงการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อผู้สูงอายุได้รับเงินสงเคราะห์ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | ๒๐,๖๘๐,๘๖๖ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ๑๖,๐๓๘,๘๐๐ |

ปัญหาอุปสรรค
 ไม่มีปัญหาอุปสรรค
 ข้อเสนอแนะ
 ไม่มี

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๕ ยุทธศาสตร์ด้านสร้างสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข

กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๕.๔ ส่งเสริมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ตั้งแต่ระดับหมู่บ้านถึงระดับอำเภอ ๕.๖ พัฒนาฟื้นฟูส่งเสริมด้านศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของตำบล

๕. แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

| ที่ | โครงการ/รายการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ได้รับจัดสรร | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ |
|-----|--|---|-------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------|---------------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ | | |
| ๑ | โครงการแข่งขันกีฬาขององค์การบริหารส่วนตำบลที่พริ้ง | ประชาชนและเยาวชนในตำบลที่พริ้งได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา | ๒๐๐,๐๐๐ | ๔ เมษายน ๒๕๖๖ | ๙ เมษายน ๒๕๖๖ | ๒๐๐,๐๐๐ | |
| ๒ | โครงการแข่งขันกีฬาฟุตบอลตำบลที่พริ้ง | ประชาชนและเยาวชนในตำบลที่พริ้งได้ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา | ๑๐๐,๐๐๐ | ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๑๕๐,๐๐๐ | |
| ๓ | โครงการประเพณีวันเข้าพรรษา | จัดตกแต่งเทียนพรรษา และริ้วขบวนแห่ร่วมกิจกรรมกับที่ทำการปกครองอำเภอ | ๕๐,๐๐๐ | ๒๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๒๓,๓๑๐ | |
| ๔ | โครงการประเพณีวันลอยกระทง | จัดประดิษฐ์กระทงเพื่อร่วมกิจกรรมกับประชาชนที่มาร่วมงาน | ๑๐๐,๐๐๐ | ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ | ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ | ๙๙,๙๕๐ | |

ปัญหาอุปสรรค

โครงการที่ ๒ งบประมาณที่ตั้งไว้ไม่เพียงพอ มีการโอนงบประมาณเพิ่ม

ข้อเสนอแนะ

โครงการที่ ๒ ให้เจ้าหน้าที่รับผิดชอบ ให้พิจารณาตั้งงบประมาณให้เพียงพอกับการเบิกจ่าย

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
ผลการดำเนินงานตามแผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการเกษตร
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา ๖.๑ ส่งเสริมสนับสนุนร่วมมือทุกภาคส่วนในการพัฒนาพื้นที่และอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์

๑. แผนงานการเกษตร

| ที่ | โครงการ/รายการ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | งบประมาณที่ ได้รับจัดสรร | ระยะเวลาในการดำเนินการ | | ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ |
|-----|--|--|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|---------------------------|
| | | | | วัน เดือน ปี เริ่มโครงการ | วัน เดือน ปี สิ้นสุดโครงการ | |
| ๑ | โครงการปลูกต้นไม้ตามพระราช เสาวนีย์สมเด็จพระพันปีหลวง | เพื่อรักษาระบบนิเวศให้ สมดุลและเพิ่มพื้นที่สีเขียว | ๓๐,๐๐๐ | ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๒๙,๙๗๐ |
| ๒ | โครงการป่าสามอย่างประโยชน์สี่ อย่าง ตามพระราชดำริ | เพื่อรักษาระบบนิเวศให้ สมดุล | ๓๐,๐๐๐ | ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๒๖,๔๐๐ |
| ๓ | โครงการอบรมศึกษาดูงานกลุ่ม เกษตรกรตำบลทัพรง | เพิ่มพูนความรู้แก่เกษตรกร และเกษตรกรมีรายได้ เพิ่มขึ้น | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๙ เมษายน ๒๕๖๖ | ๒๘ เมษายน ๒๕๖๖ | ๑๔๑,๓๒๕ |

ปัญหาอุปสรรค
ไม่มีปัญหาอุปสรรค
ข้อเสนอแนะ
ไม่มี